DEL: 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

ANEXO 12

MUNICIPIO DE: <u>CAJEME</u>, SONORA.

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES POR CONTRATO

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS

HOJA 1 DE 4

			IM	PORTE					Meta	s Reales			
No. đe Obr	Nombre y Ubicación de la (s) obra (s)	Presupuesto/a	Presupuesto			Av	ance	Fi	sicas	Població	n Beneficiada	Origen del	Modalidad de
		nalítico de proyecto	Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida	Recurso	Ejecución
	6000INVERSION PUBLICA												
	6100OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO												
	614DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN								-				
	61422Pavimentacion en Calles y Avenidas					-	-						
61422- 01/2020	61422 Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Las Palmas entre calle Michoacán e Ignacio Mondaca en col. los Presidentes, Cd: Obregón, Municipio de Cajeme, Sonora.		0	0	8,542,125	0%	100%						
61422- 02/2020	61422 Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Patria entre calles Michoacán y Manuel Clouthier en col. Esperanza Tiznado, Cd: Obregón, Municipio de Cajeme, Sonora.		0	0	7,104,375	0%	100%						
	Subtotal 61422	15,646,500	0	0	15,646,500								
	Total Cabecera	15,646,500	0	0	15,646,500								
	COMISARIAS						 			-			
	14 Comisaría de Cócorit							<u> </u>					
	614DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN								-				
	61408-Infraestructura y Equipamiento en Materia de Agua Potable							-					
61408-FC- 01/2020	61408Ampliacion de infraestructura hidráulica en varias calles, Loma de Guamúchil, Comisaria de Providencia, Municipio de Cajeme, Sonora.	1,696,539	0	0	1,696,539	0%	0%						
	Subtotal 61408	1,696,539	0	0	1,696,539	. '							

· DEL: 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

MUNICIPIO DE: CAJEME, SONORA.

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES POR CONTRATO

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS

ANEXO 12

HOJA 2 DE 4

			IM	PORTE					Meta	s Reales			
No. de Obr	Nombre y Ubicación de la (s) obra (s)	Presupuesto/a	Presupuesto			Av	ance	Fí	sicas	Població	n Beneficiada	Origen del	Modalidad de
		nalítico de proyecto	Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida	Recurso	Ejecución
	61422Pavimentacion en Calles y Avenidas												
61422-FC- 01/2020	61422 Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Sin Nombre entre calles Belem Norte y Belem sur en colonia Eduardo Estrella, comisaria de Cócorit, Municipio de Cajeme, Sonora.		0	0	540,000	0%	0%						
61422-FC- 02/2020	61422 Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Belem entre calles Belem Norte y Belem sur en colonia Eduardo Estrella, comisaría de Cócorit, Municipio de Cajeme, Sonora.		0	0	1,247,400	0%	0%						
	Subtotal 61422	1,787,400	0	0	1,787,400			<u> </u>					
	Subtotal Comisaria 14	3,483,939	0	0									
-	15 Comisaría de Providencia												
	61409Infraestructura y Equipamiento en Materia de Alcantarillado												
61409-FP- 01/2020	61409 Construcción de drenaje pluvial de calles Camino Real y ruedas entre acceso CBTA 197 y Dren Morelos, Comisaria de Providencia, Municipio de Cajeme, Sonora.	3,543,920	0	0	3,543,920	0%	0%						
	Subtotal 61501	3,543,920	0	0	3,543,920		<u> </u>						
	Subtotal Comisaria 15	3,543,920	0	0	3,543,920								
	16 Comisaría de Esperanza												
	61409Infraestructura y Equipamiento en Materia de Alcantarillado												
61409-FE- 01/2020	61409 Rehabilitación de infraestructura sanitaria en las calles Carolina Pedroza, Miguel Castillo Almazán y Oviachic, col. Los Rosales en Comisaria de Esperanza, Municipio de Cajeme, Sonora.	1,680,812	0	0	1,680,812	0%	0%						
61409-FE- 02/2020	61409 Rehabilitación de infraestructura sanitaria en las calle Zaragoza entre Calles Jalisco y Tamaulipas, col. Centro en Comisaria de Esperanza, Municipio de Cajeme, Sonora.	1,486,994	0	0	1,486,994	0%	0%						
	Subtotal 61409	3,167,806	0	0	3,167,806								

ISAF-eb0272f3-6b3a-fe43-965d-c02bae2ceb0b 5/13/2020 12:50:09 PM

DEL: 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

ANEXO 12

MUNICIPIO DE: CAJEME, SONORA.

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES POR CONTRATO

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS

HOJA 3 DE 4

			IM	PORTE					Meta	s Reales			
No. de Obra	Nombre y Ubicación de la (s) obra (s)	Presupuesto/a nalítico de	Presupuesto	Devengado	p. p.	Ava	ince	Fi	isicas	Població	n Beneficiada	Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		proyecto	Modificado	Devengano	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida	Recurso	Ejecticion
	61422Pavimentacion en Calles y Avenidas												
61422-FE- 01/2020	61422 Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Sor Juana Inés de la Cruz entre calles Fausto Topete y Gabriela Mistral en la Col. Ampliación Leandro Valle, Comisaria de Esperanza, Municipio de Cajeme, Sonora.	7,598,610	0	С	7,598,610	0%	0%						
	Subtotal 61422	7,598,610	0	0	7,598,610								
	Subtotal Comisaria 16	10,766,416	. 0	0	10,766,416								
	17 Comisaría de Pueblo Yaqui				·								
	61409Infraestructura y Equipamiento en Materia de Alcantarillado											-	
61409-FPY- 01/2019	61409Rehabilitación de infraestructura sanitaria en Calles Jose Maria Morelos y Miguel Hidalgo entre calles 16 de Septiembre y 20 de Noviembre , Campo 16, Comisaria de Pueblo Yaqui, Municipio de Cajeme, Sonora.	1,080,582	0	0	1,080,582	0%	0%						
61409-FPY- 02/2019	61409Construccion de alcantarillado pluvial en la Zona Noroeste de Quetchehueca, Comisaria de Pueblo Yaqui, Municipio de Cajeme, Sonora.	485,209	0	0	485,209	0%	0%						
	Subtotal 61409	1,565,791	0	0	1,565,791								
	61422Pavimentacion en Calles y Avenidas				0								
	61422Pavimentación con concreto hidráulico Calle Miguel Hidalgo entre Calles Francisco Villa y Cuauhtémoc, Campo 5, Comisaria de Pueblo Yaqui Municipio de Cajeme, Sonora.	8,964,000	0	0	8,964,000	0%	0%						
	Subtotal 61422	8,964,000	0	0	8,964,000								
	Subtotal Comisaria 17	10,529,791	0	0	10,529,791								

DEL: 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

ANEXO 12

MUNICIPIO DE:_ CAJEME, SONORA.

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES POR CONTRATO

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS

HOJA 4 DE 4

			IM	PORTE					Meta	Reales			
No. de Obra	Nombre y Ubicación de la (s) obra (s)	Presupuesto/a nalítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	Ava % Físico	% Financ.	Fis Cant.	sicas U. Medida		n Beneficiada U. Medida	Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
	18 Comisaría Marte R. Gómez-Tobarito		-									`	
	614DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		-	1									
	61409Infraestructura y Equipamiento en Materia de Alcantarillado												
61409-FMR- 01-2019	61409 Rehabilitación de infraestructura sanitaria integral, Col. Antonio Rosales, Comisaria de Tobarito-Marte R. Gómez, Municipio de Cajeme, Sonora.	/	0	0	13,175,650	0%	0%						
	Subtotal 61409	13,175,650	0	0	13,175,650	**************************************							
	Subtotal Comisaria 18	13,175,650	0	0	13,175,650								
	TOTAL \$	57,146,216	0	0	57,146,216								

otesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

Mtro. Sergio Pablo Mariscal Alvarado Presidente Municipal

Secretario de Desarrollo Urbano y Servicios Públicos

Ing. Martin Antonio Castro Galindo

Director de Obras Públicas

ISAF-eb0272f3-6b3a-fe43-965d-c02bae2ceb0b 5/13/2020 12:50:09 PM

DEL: 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE. 2020

MUNICIPIO DE: CAJEME, SONORA.

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES POR CONTRATO

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS

ANEXO 12

HOJA 1 DE 5

		-	IMP	ORTE		A	vance		Metas R	eales			
No. de Ob	ora Nombre y Ubicación de la (s) obra (s)	Presupuesto/an alítico de	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Fisico	% Financ,	Fis Cant.	icas U. Medida	Población Cant.	n Beneficiada U. Medida	Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
	6000INVERSION PUBLICA	proyecto											
	6100OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 612EDIFICACION NO												
	HABITACIONAL 61201 Construcción												
(1201													
61201- 01/2020	61201Construcción de barda perimetral de block y cerco de malla ciclónica en el CADI 2, Cd. Obregón, Municipio de Cajeme, Sonora.				423,062	0%	0%		-				
	Subtotal 61201	423,062	0	(423,062								
	61203 Remodelación y rehabilitación				 		-						
61203-	61203 Rehabilitación de salón de canto y	443,464	0	. (443,464	0%	0%						
01/2020	mantenimiento de bodega en CADI I, ubicado en calles Coahuila y Jesus Garcia, col. Centro, Cd. Obregón, Sonora.				110/101	0,0							
61203- 02/2020	61203 Rehabilitación del edificio de Seguridad Publica. Iera. Etapa , ubicado por la calle 300 y c. Jalisco, Col. Ampliación Miravalle, Cd. Obregón, Sonora.		0	(2,308,521	0%	0%						
61203- 03/2020	61203 Rehabilitación de oficinas en el Área de Presidencia en el Palacio Municipal, ubicado en calle 5 de Febrero entre Allende e Hidalgo, Col. Centro, Cd. Obregón, Sonora.	357,637	0	0	357,637	0%	0%						
61203- 04/2020	61203 Rehabilitación de oficinas en el Área de Comunicación Social en el Palacio Municipal, ubicado en calle 5 de Febrero entre Allende e Hidalgo, Col. Centro, Cd.	321,310	0	0	321,310	0%	0%						
	Obregón, Sonora.												
61203- 05/2020	61203 Rehabilitación de algunas áreas dañadas y mantenimiento de losas en el Edificio del CIFA Norte, ubicado por la calle Tebari entre Yaqui y Mayo, Col Ladrillera, Cd. Obregón, Sonora.	250,000	0	0	250,000	0%	0%						
	Subtotal 61203	3,680,932	0	0	3,680,932								
	61211Infraestructura y Equipamiento en Materia de Cultura, Deporte y Recreación									,			

DEL: 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

MUNICIPIO DE: CAJEME, SONORA.

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES POR CONTRATO

HOJA 2 DE 5

ANEXO 12

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS

			IMP	ORTE					Metas R	eales			
No. de Ob	ra Nombre y Ubicación de la (s) obra (s)	Presupuesto/an alítico de provecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Fisico	vance % Financ,	Fis Cant.	icas U. Medida	Població Cant.	u Beneficiada U. Medida	Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
61211- 01/2020	61211Rehabilitación del Centro Deportivo de Alto Rendimiento "CEDAR", ubicado en C. las Misiones entre C. Quintanar y C. de la Gran Vía, en Cd. Obregón, Municipio de Cajeme, Sonora.	4,188,808	0		4,188,808	0%	0%						
	Subtotal 61211	4,188,808	0	0	4,188,808								
	614DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN 61403 Remodelación y rehabilitación												
61403- 01/2020	61403Remodelación y rehabilitación del Callejón Haití entre Calles Guerrero y No. Reelección, Colonia Centro, Cd. Obregón, Municipio de Cajeme, Sonora.	350,000	0	0	350,000	0%	0%	*.					
61403- 02/2020	61403Remodelación y rehabilitación del Callejón Cuba entre Calles Niños Héroes y Zaragoza , Colonia Centro, Cd. Obregón, Municipio de Cajeme, Sonora.	350,000	0	0	350,000	0%	0%						
61403- 034/2020	61403Remodelación y rehabilitación del Callejón Colombia entre Calles No Reelección y Galeana, Colonia Centro, Cd. Obregón, Municipio de Cajeme,	350,000	0	0	350,000	0%	0%						
61403- 04/2020	61403Remodelación y rehabilitación del Callejón Costa Rica entre Calles 6 de abril y 200, Colonia Centro, Cd. Obregón, Municipio de Cajeme, Sonora.	350,000	0	0	350,000	0%	0%						
61403- 05/2020	61403Remodelación y rehabilitación del Callejón Cuba entre Calles No. Reelección y Guerrero, colonia Centro, Cd. Obregón, Municipio de Cajeme, Sonora.	350,000	0	0	350,000	0%	0%						
61403- 06/2020	61403Remodelación y rehabilitación del Callejón Cuba entre Calles Galeana y No. Reelección, colonia Centro, Cd. Obregón, Municipio de Cajeme, Sonora.	350,000	0	0	350,000	0%	0%					, .	
61403- 07/2020	61403Remodelación y rehabilitación del Callejón Filipinas entre Calle No. Reelección y Galeana, Colonia Centro, Cd. Obregón, Municipio de Cajeme, Sonora.	350,000	0	0	350,000	0%	0%						
61403- 08/2020	61403Remodelación y rehabilitación del Callejón Costa Rica entre Calles Hidalgo y Allende, Colonia Centro, Cd. Obregón, Municipio de Cajeme, Sonora.	350,000	0	0	350,000	0%	0%						

DEL: 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

MUNICIPIO DE: CAJEME, SONORA.

ANEXO 12

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES POR CONTRATO

HOJA 3 DE 5

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS

			IN	MPORTE .					Metas R	eales			
No. de Ob	Nombre y Ubicación de la (s) obra (s)	Presupuesto/an alítico de	Presupuesto	Devengado	Por Devengar		Avance	Fis	icas	Población	n Beneficiada	Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		proyecto	Modificado	Devengado	r to Devengar	% Físico	% Financ.	Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida	- Recurso	Geeneign
61403- 10785/2020	Abril , Colonia Centro, Cd. Obregón, Municipio de Cajeme, Sonora.	350,000		0	350,000	0%	0%						
61403- 10/2020	61403Remodelación y rehabilitación del Callejón Bolivia entre Calles Galeana y Zaragoza, Colonia Centro, Cd. Obregón, Municipio de Cajeme, Sonora.	350,000		0 0	350,000	0%	0%						
61403- 11/2020	61403Remodelación y rehabilitación del Callejón Honduras entre Calles 200 y 6 de abril, Colonia Centro, Cd. Obregón, Municipio de Cajeme, Sonora.	350,000		0	350,000	0%	0%						
61403- 12/2020	61403Remodelación y rehabilitación del Callejón Bolivia entre Calles Galeana y No. Reelección, Colonia Centro, Cd. Obregón, Municipio de Cajeme, Sonora.	350,000		0 0	350,000	0%	0%						1
61403- 13/2020	61403Remodelación y rehabilitación del Callejón Argentina entre Calles Hidalgo y Guerrero, Colonia Centro, Cd. Obregón, Municipio de Cajeme, Sonora.	350,000		0 0	350,000	0%	0%						
61403- 14/2020	61403Remodelación y rehabilitación del Callejón Argentina entre Calles Galeana y No. Reelección, Colonia Centro, Cd. Obregón, Municipio de Cajeme, Sonora.	350,000		0 0	350,000	0%	0%						
61403- 15/2020	61403Remodelación y rehabilitación del Callejón Chile entre Calles Hidalgo y Allende, Colonia Centro, Cd. Obregón, Municipio de Cajeme, Sonora.	350,000		0 0	350,000	0%	0%						
	Subtotal 61403	5,250,000		0 0	5,250,000								
	61409Infraestructura y Equipamiento en Materia de Alcantarillado												
61409- 01/2020	oli409 Construcción de alcantarillado pluvial en calle Club de Leones entre calles Marsella y Londres, colonia bellavista en Cd. Obregón, Municipio de Cajeme, Sonora.	3,500,000		0 0	3,500,000	0%	0%						
	Subtotal 61409	3,500,000	····	0 0	3,500,000			1.07					
	61418Construcción y Rehabilitación de Calles					-					-		
61418- 10782/2020	61418CAJEME(18-21)-02-2020 Construccion de carpeta de concreto asfaltico, incluye fresado en la calle Tetabiate entre Sufragio y Jalisco, Colonia Zona Norte en Cd. Obregón, Municipio	0		0 734,353	-734,353	100%	100%	1.00	Obra	100,000	Habitantes	Recurso Propio	Cont. Adj. Dir.
	de Cajeme, Sonora.			∐SAF-eb027	<u>′2f3-6b3a-fe</u>		:02bae2ceb0	b					

5/13/2020 12:50:09 PM

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN DEL: 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

MUNICIPIO DE: <u>CAJEME</u>, SONORA.

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES POR CONTRATO

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS

ANEXO 12

HOJA 4 DE 5

			IMPO	ORTE					Metas Ro	eales			
No. de Obr	a Nombre y Ubicación de la (s) obra (s)	Presupuesto/an alítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	A % Fisico	vance % Financ.	Fís Cant.	icas U. Medida	Población Cant.	Beneficiada U. Medida	Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
	Subtotal 61418	0	0	734,353	-734,353								
	61422Pavimentacion en Calles y Avenidas				,								
61422- 10783/2020	61422CAJEME(18-21)-03-2020 Pavimentación con concreto asfaltico en la calle Norte entre Sufragio y Ferrocarril, Colonia Zona Norte en Cd. Obregón, Municipio de Cajeme, Sonora.	0	0	2,201,712	-2,201,712	100%	100%	1	obra	150,000	Habitantes	Recurso Propio	Cont. Adj. Dir.
61422- 01/2020	61422.Pavimentacion con concreto asfaltico en la calle Ostimuri entre las Calles Kino y Guerrero en Cd. Obregón, Municipio de Cajeme, Sonora.	5,352,549	0	0	5,352,549	0%	0%						-
61422- 02/2020	61422 Pavimentación con concreto asfaltico en el Blvd. Misión del Real Calles entre las Calle 300 y ejercito Nacional, Fracc. Misión del Real, Cd. Obregón, Municipio de Cajeme, Sonora.	6,780,000	0	0	6,780,000	0%	0%						
	Subtotal 61422	12,132,549	0	2,201,712	9,930,837								
	Total Cabecera	29,175,351	0	2,936,065	26,239,286								
	COMISARIAS												
	14 Comisaría de Cócorit												
	6100OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 612EDIFICACION NO HABITACIONAL												
	61202Ampliacion								1				
61202-C- 01/2020	Ampliación del panteón, Comisaria de Cócorit, Municipio de Cajeme, Sonora.	1,129,162	0	0	1,129,162	0%	0%				/		
	Subtotal 61202	1,129,162	0	0	1,129,162								
	614DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN								· .				**************************************
	61409Infraestructura y Equipamiento en Materia de Alcantarillado												
2020	61409.—Construcción de alcantarillado pluvial en crucero de calle paseo Magnolias y calle Carlos Conant, col. Villa Bonita, Comisaria de Cócorit, Municipio de Cajeme, Sonora.	316,171	0	0	316,171	0%	0%						
	Subtotal 61409	316,171	0	0	316,171		 						
	Subtotal Comisaria 14	1,445,333	0	0	1,445,333								
	16 Comisaría de Esperanza												
	<u>61422Pavimentacion en Calles</u> y <u>Avenidas</u>			SAF-eb0272	2f3-6b3a-fe4	3-965d-c	02bae2ceb0)b					

5/13/2020 12:50:09 PM

DEL: 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

MUNICIPIO DE: CAJEME, SONORA.

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES POR CONTRATO

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS

ANEXO 12

HOJA 5 DE 5

	Account to the second		IMP	JRIE		Av	ance		Metas Re				
No. de Ob	ra Nombre y Ubicación de la (5) obra (5)	resupuesto/an alítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Fis Cant.	icas U. Medida	Población Cant.	U. Medida	Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
61422- 01/2020	61422 Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Trinidad Acuña entre las calles Vicente Padilla y Juan de la Barrera en la Col. Hogar y Patrimonio, Comisaría de Esperanza, Municipio de Caieme Sonora	820,390	0	0	820,390	0%	0%						
	Subtotal 61422	820,390	0	0	820,390								
	Subtotal Comisaria 16 17 Comisaría de Pueblo Yaqui	820,390	0	0	820,390								
	612EDIFICACION NO HABITACIONAL												
	61202Ampliacion												
61202- 01/2020	61202Ampliacion del panteón, Comisaría de Pueblo Yaqui, Municipio de Cajeme, Sonora.	836,557	0	0	836,557	0%	0%		-				
	Subtotal 61202	836,557	0	0	836,557								
	61203 Remodelación y rehabilitación							7 -					
61203- 01/2020	61203 Rehabilitación de la Comandancia de la Comisaría 2da. Etapa. Comisaría de Pueblo Yaqui, Municipio de Cajeme, Sonora.	304,923	0	0	304,923	0%	0%						
	Subtotal 62203	304,923	0	0	304,923								
	Subtotal Comisaria 17	1,141,480	0	0	1,141,480								
	TOTAL \$	32,582,554	0	2,936,065	29,646,489								

Mtro. Sérgio Pablo Mariscal Alvarado Presidente Municipal

Ing. José Carlos Galindo Gutiérrez Secretario de Desarrollo Urbano y Servicio

Públicos

Ing Martín Antonio Castro Galindo Director de Obras Públicas

ISAF-eb0272f3-6b3a-fe43-965d-c02bae2ceb0b 5/13/2020 12:50:09 PM

DEL: 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

MUNICIPIO DE: <u>CAJEME</u>, SONORA.

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES POR CONTRATO

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS

ANEXO 12

HOJA 1 DE 7

				IM	PORTE					Metas R	eales			
No. de Obi	a Nombre y Ubicación de la (s) obra (s)		Presupuesto/ana lítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Fisico	/ance % Financ.	Fis Cant.	icas U. Medida	Población Cant.	Beneficiada U. Medida	Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
	6000INVERSION PUBLICA	-												
	6100OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO			,					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				-	
	612EDIFICACION NO HABITACIONAL												-	
	61201 Construcción													
61201- 01/2020	61201Construcción de salón de de usos múltiples en CENTRO COMUNITARIO DE COLONIA VILLA CALIFORNIA, Colonia Villa California, Cd. Obregón. Municipio de Cajeme, Sonora.		80,104		0	80,104	0%	0%					. *	
61201- 02/2020	61201Construcción de bodega en CASA HOGAR MARÍA RIVERO ATKINSON, Colonia Cajeme, Cd. Obregón. Municipio de Cajeme, Sonora.		68,775		0	68,775	0%	0%						
61201- 03/2020	61201Construcción de tejaban y barda perimetral en TEMPLO ASAMBLEAS DE DIOS, Colonia Valle Verde, Cd. Obregón. Municipio de Cajeme, Sonora.		82,113	(0	82,113	0%	0%						·
61201- 04/2020	61201Construcción de casa parroquial en PARROQUIA SAN JUAN PABLO II, Fraccionamiento Las Villas, Cd. Obregón. Municipio de Cajeme, Sonora.		94,163	C	0	94,163	0%	0%			-			
61201- 05/2020	61201Construcción de tejaban en COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA - PLANTEL OBREGÓN II. Colonia Villa Fontana, Cd. Obregón. Municipio de Cajeme, Sonora.		237,296	C	0	237,296	0%	0%						
61201- 06/2020	61201Construcción de andadores, baños cerco de malla ciclónica sobre barda existente en CASA DEL PERIODISTA, Colonia Las Haciendas, Cd. Obregón. Municipio de Cajeme, Sonora.		70,071	0	0	70,071	0%	0%						
61201- 07/2020	61201Construcción de firme de concreto y piso cerámico en CAPILLA SAN ISIDRO LABRADOR, Ejido El Rodeo, Colonia Luis Echeverría, Cd. Obregón. Municipio de Cajeme, Sonora.		89,093	0	0	89,093	0%	0%						

DEL: 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

MUNICIPIO DE: CAJEME, SONORA.

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA; OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES POR CONTRATO

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS

ANEXO 12

HOJA 2 DE 7

			IME	PORTE					Metas R	eales			
No. de Ob	ra Nombre y Ubicación de la (s) obra (s)	Presupuesto/ana lítico de	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Fisico	ance % Financ.		icas		n Beneficiada	Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
61201- 08/2020	61201Construcción de cancha de futbol en ESCUELA PRIMARIA MANUEL ÁVILA CAMACHO, Ejido Álvaro Obregón, Cd. Obregón. Municipio de Cajeme, Sonora.	proγecto 202,406		C	202,406	0%	0%	Cant.	U. Medida	Cant:	U. Medida		
61201- 09/2020	61201. Construcción de techo, banquetas, falso plafón, impermeabilización, instalación eléctrica y plomería en CASA EJIDAL DE EJIDO CUAUHTÉMOC (CAMPO 700), Ejido Cuauhtémoc - Campo 5, Comisaria de Pueblo Yaqui, Municipio de Cajeme, Sonora.	142,464	0	0	142,464	0%	0%			·.			
61201- 10/2020	61201Construcción de templete kiosko y firme de concreto en PARROQUIA PADRE CELESTIAL, Colonia Prados del Tepeyac, Cd. Obregón, Municipio de Cajeme, Sonora.	87,149	0	0	87,149	0%	0%						
61201- 11/2020	61201Construcción de cancha de futbol con pasto sintético y alumbrado exterior en ESCUELA SECUNDARIA GENERAL N° 7 "MANUEL IÑIGUEZ CAMBEROS", Colonia Fray Fco. E. Kino, Cd. Obregón. Municipio de Cajeme, Sonora.	180,002	0	0	180,002	0%	0%	-					
61201- 12/2020	61201Construcción de cancha de futbol rápido con pasto sintético en ESCUELA SECUNDARIA GENIERAA IN 2 º MOISÉS SÁENZ", Colonia Benito Juárez, Cd. Obregón. Municipio de Cajeme, Sonora.	195,002	0	0	195,002	0%	0%						
61201- 13/2020	61201Construcción de andadores, malla ciclónica sobre barda existente y pintura en JARDÍN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE PESTALOZZI, Colonia Centro, Comisaria de Esperanza, Municipio de Cajeme, Sonora.	66,002	0	0	66,002	0%	0%						· .
61201- 14/2020	61201Construcción de tejaban con alumbrado en ESCUELA PRIMARIA AURELIANO ANAYA, Colonia Nueva Esperanza, Comisaria de Esperanza, Municipio de Cajeme, Sonora	120,002	0	0	120,002	0%	0%						
61201- 15/2020	61201Construcción de tejaban en JARDÍN DE NIÑOS MI CASITA, Comunidad Puente De Picos, Comisaria de Cócorit, Municipio de Cajeme, Sonora.	90,002	0	0	90,002	0%	0%						

DEL: 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

MUNICIPIO DE: CAJEME, SONORA.

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES POR CONTRATO

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS

ANEXO 12

HOJA 3 DE 7

			IMI	ORTE		A	vance		Metas R	eales			
No. de Obr	a Nombre y Ubicación de la (5) obra (5)	Presupuesto/ana litico de	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Fisico	% Financ.	Fis Cant.	icas U. Medida		Beneficiada U. Medida	Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
61201- 16/2020	61201Construcción de banquetas y andadores en JARDÍN DE NIÑOS LUIS BRAILLE, Colonia Faustino Félix, Cd. Obregón. Municipio de Cajeme, Sonora.	proyecto 75,002	0	0	75,002		0%						
61201- 17/2020	61201Construcción de barda posterior y rehabilitación del cerco perimetral en CENTRO DE ATENCIÓN Y DESARROLLO INFANTIL Nº2 - DIF CAJEME, Cd. Obregón, Municipio de Cajeme, Sonora.	156,192	0	0	156,192	0%	0%						
61201- 18/2020	61201Construcción de taller de mantenimiento en ESCUELA PREPARATORIA CBTA N° 197 "JOSÉ MARÍA LEYVA PÉREZ", Comisaria de Providencia, Municipio de Cajeme, Sonora.	120,002	0	0	120,002	0%	0%						
61201- 19/2020	61201Construcción de tejaban y techumbre del acceso principal en CENTRO DE ATENCIÓN Y DESARROLLO INFANTIL N°3 - DIF CAJEME, Fraccionamiento Primavera, Cd. Obregón. Municipio de Cajeme, Sonora.	180,002	0	0	180,002	0%	0%						
20/2020	61201. Construcción de cerco de malla ciclónica sobre herrería existente y pintura general en JARDÍN DE NIÑOS MARÍA MONTESSORI, Colonia Benito Juárez, Cd. Obregón. Municipio de Cajeme, Sonora.	90,002	0	0	90,002	0%	0%						
21/2020	61201Construcción de bebederos y cerco de malla ciclónica en ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS Nº 1, Comunidad De Quetchehueca, Comisaría de Cócorit, Municipio de Cajeme, Sonora	120,002	0	0	120,002	0%	0%						
	61201Construcción de banqueta perimetral en ESCUELA SECUNDARIA GENERAL Nº 6 "SALVADOR GONZÁLEZ PARTIDA", Colonia Cuauhtémoc, Cd. Obregón. Municipio de Cajeme, Sonora.	105,001	0	0	105,001	0%	0%						

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN DEL: 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

MUNICIPIO DE: <u>CAJEME</u>, SONORA.

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES POR CONTRATO

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS

ANEXO 12

HOJA 4 DE 7

				IMP	ORTE					Metas R	eales			
No. de Ob	a Nombre y Ubicación de la (s) obra (s)	Pr	esupuesto/ana lítico de provecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Fisico	vance % Financ,	Fis Cant.	icas U. Medida	Población Cant.	Beneficiada U. Medida	Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
61201- _23/2020	61201Construcción de barda mixta y techumbre metálica en CENTRO COMUNITARIO - BELTRONES, Colonia Beltrones, Cd. Obregón. Municipio de Cajeme, Sonora.		165,001	0	- C	165,001	0%	0%						
61201- 24/2020	61201Construcción de tejaban y firme de concreto en COCINA COMUNITARIA TRIBU YAQUI, Comunidad Loma De Guamúchil, Comisaria de Cócorit, Municipio de Cajeme, Sonora.		165,001	0		165,001	0%	0%						
61201- 25/2020	61201Construcción de cerco perimetral y banqueta en FUNDACIÓN DE APOYO INFANTIL SONORA I. A. P., Colonia Severo Girón, Comisaria de Providencia, Municipio de Cajeme, Sonora.		135,001	, 0	0	135,001	0%	0%						
61201- 26/2020	61201Construcción de banquetas de calle Morelos (E/Sahuaripa y prol. Guerrero) en UNIDAD DEPORITVA ÁLVARO OBREGÓN, Colonia Ladrillera, Cd. Obregón. Municipio de Cajeme, Sonora.		548,551	0	0	548,551	0%	0%						
61201- 27/2020	61201Construcción de barda mixta y banqueta en TEMPLO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA, Comunidad Estación Corral, Comisaria de Cócorit, Municipio de Cajeme, Sonora		105,001	0	0	105,001	0%	0%						
61201- 28/2020	61201Construcción de losa de concreto en azotea en TEMPLO IGLESIA BETHEL, Colonia Pioneros De Cajeme, Cd. Obregón. Municipio de Cajeme, Sonora.		90,001	0	0	90,001	0%	0%						
61201- 29/2020	61201Construcción de tejaban y aislamiento de techos en PARROQUIA CRISTO REDENTOR, Colonia México, Cd. Obregón. Municipio de Cajeme, Sonora.		90,001	0	0	90,001	0%	0%						
	Subtotal 61201		3,949,404	0	0	3,949,404							-	-
	61203 Remodelación y rehabilitación								1.1					
61203- 01/2020	61203Rehabilitación de templo en IGLESIA DE DIOS EN MÉXICO - CAJEME, Colonia Cajeme, Cd. Obregón. Municipio de Cajeme, Sonora.		84,419	0	0	84,419	0%	0%						

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN DEL: 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

MUNICIPIO DE: <u>CAJEME</u>, SONORA.

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES POR CONTRATO

ANEXO 12

HOJA 5 DE 7

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS

			IM	PORTE					Metas R	eales			
No. de Ob		Presupuesto/ana lítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	A % Fisico	vance % Financ.	Fin Cant.	sicas U. Medida	Població Cant.	n Beneficiada U. Medida	Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
61203- 02/2020	CORTINAS, Colonia Cortinas, Cd. Obregón. Municipio de Cajeme, Sonora.	44,579		0	44,579	0%	0%						
61203- 03/2020	KARI - DIF CAJEME, Fraccionamiento Del Lago, Cd. Obregón. Municipio de Cajeme, Sonora.	150,047	(0	150,047	0%	0%						
61203- 04/2020	61203Rehabilitación de acceso y sala de espera en edificio de UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN (UBR) - DIF CAJEME, Colonia Sochiloa, Cd. Obregón. Municipio de Cajeme, Sonora.	35,458	(0	35,458	0%	0%			-			
61203- 05/2020	61203Rehabilitación de edificio en VELATORIO MUNICIPAL - DIF CAJEME, Colonia Centro, Ciudad Obregón, Municipio de Cajeme, Sonora.	146,392	C	0	146,392	0%	0%						
61203- 06/2020	61203Rehabilitación del techo en templo de CAPILLA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, Ejido Guadalupe Victoria, Comisaria de Providencia, Municipio de Cajeme, Sonora.	119,797	C	0	119,797	0%	0%						
61203- 07/2020	61203Rehabilitación de estadio de béisbol en UNIDAD DEPORTIVA EJIDO CUAUHTÉMOC (CAMPO 700), Ejido Cuauhtémoc - Campo 5, Comisaria de Pueblo Yaqui, Municipio de Cajeme, Sonora.	133,047	0	0	133,047	0%	0%						
61203- 08/2020	61203Rehabilitación de estadio de béisbol en UNIDAD DEPORTIVA - TINAJERA, Comunidad La Tinajera, Comisaria de Cócorit, Municipio de Cajeme, Sonora.	103,388	0	0	103,388	0%	0%						
61203- 09/2020	61203Rehabilitación de muros y aplicación de pintura en ESCUELA PRIMARIA HERMANOS FLORES MAGÓN, Colonia Cortinas, Cd. Obregón. Município de Cajeme, Sonora.	75,003	0	0	75,003	0%	0%						

MUNICIPIO DE: <u>CAJEME</u>, SONORA.

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES POR CONTRATO

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS

DEL: 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

ANEXO 12

HOJA 6 DE 7

			IMPORTE				Metas Reales							
No. de Ob	ra Nombre y Ubicación de la (s) obra (s)		resupuesto Devengad) Por Devengar		vance	Fis	icas	Població	n Beneficiada	Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución		
		proyecto	Modificado	o rui Decengai	% Fisico	% Financ.	Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida	membe	1. jecticion		
61203- 10/2020	61203 - Rehabilitación de cancha, baños, piso del tejaban en ESCUELA SECUNDARIA GENERAL Nº 4 " PROFR. JOSÉ L. GUERRA A.", Colonia Fovissste No. 2, Cd. Obregón. Municipio de Cajeme, Sonora.	120,003	0	0 120,003	0%	0%								
61203- 11/2020	61203Rehabilitación de modulo de sanitarios, bebederos e impermeabilización en ESCUELA PREPARATORIA CBTIS Nº 188, Colonia Russo Voguel, Cd. Obregón. Municipio de Cajeme, Sonora.	124,871		0 124,871	0%	0%								
61203- 12/2020	61203Rehabilitación de instalaciones en CENTRO COMUNITARIO LIBERTAD - DIF CAJEME, Colonia Libertad, Cd. Obregón. Municipio de Cajeme, Sonora.	45,003	0	0 45,003	0%	0%				-				
61203- 13/2020	61203Rehabilitación de modulo de sanitarios, bebederos y oficina en PARQUE INFANTIL OSTIMURI - DIF CAJEME, Colonia Bella Vista, Cd. Obregón. Municipio de Cajeme, Sonora.	150,003	0	0 150,003	0%	0%			,					
61203- 14/2020	61203Rehabilitación de instalaciones en oficinas del INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, Colonia Cuauhtémoc, Cd. Obregón. Municipio de Cajeme, Sonora.	150,003	0	0 150,003	0%	0%								
61203- 15/2020	61203Rehabilitación de templo en CAPILLA VIRGEN DE LA MEDALLA MILAGROSA, Colonia Primero De Mayo, Cd. Obregón. Municipio de Cajeme, Sonora.	75,002	0	0 75,002	0%	0%								
61203- 16/2020	61203Rehabilitación de instalaciones en PARQUE PÚBLICO PRIVADA DE LA LAGUNA, Frac. Privada De La Laguna, Cd. Obregón. Municipio de Cajeme, Sonora.	105,002	0	0 105,002	0%	0%			-					

DEL: 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

MUNICIPIO DE: <u>CAJEME</u>, SONORA.

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES POR CONTRATO

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS

ANEXO 12

HOJA 7 DE 7

			IM	PORTE								
No. de Obra	Nombre y Ubicación de la (s) obra (s)	Presupuesto/ana	Presupuesto			At	ance	Fis	icas	Población Bene	ficiada Origen del	
		litico de provecto	Modificado	Devengado	Par Devengar	% Fisico	% Financ.	Cant.	U. Medida	Cant. U.1	Vledida Recurso	Ejecución
	61203Rehabilitación de instalaciones en PARQUE PÚBLICO HACIENDA SAN FRANCISCO, Colonia Las Haciendas, Cd. Obregón. Municipio de Cajeme, Sonora.	90,002		0 0	90,002	0%	0%					
61203- 18/2020	61203Rehabilitación de templo en SÉPTIMA IGLESIA APOSTÓLICA DE LA FE EN CRISTO JESÚS, Colonia Cajeme, Cd. Obregón. Municipio de Cajeme, Sonora.	60,002		0 0	60,002	0%	0%					
	Subtotal 61203	1,812,021		0 0	1,812,021							
	TOTAL \$	5,761,425		0 0	5,761,425							

Mtro. Sergio Pablo Mariscal Alvarado Presidente Municipal Ing. José Carlos Galindo Gutlérrez Secretario de Desarrollo Urbano y Servicios Públicos

Ine Martin Antonio Castro Galindo Director de Obras Úblicas

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN **DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE MARZO DE 2020**

MUNICIPIO DE: <u>CAJEME</u>, SONORA.

ANEXO 12

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA:

5120-01-71101 Créditos Otorgados por entidades federativas y Municipios al Sector

Social y privado para el fomento de actividades productivas.

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Hoja 1 de 1

		IMPORTE					ance		Metas F	leales			
No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	Presupuesto/ analítico de	Presupuesto	Devengado	Por	% Eisico	% Financ.	Físicas		Población Beneficiada		Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		proyecto	Modificado	,	Devengar	, , , , , , ,		Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
	711 CREDITOS OTORGADOS POR ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES												
	PRODUCTIVAS 71101 Creditos Otorgados por entidades federativas y Municipios al Sector Social y privado para el fomento de actividades productivas	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00								
	Sub-Total	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00								
	TOTALES:	\$1,000.00			\$1,000.00								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

MTRO. SERGIO PABLO MARISCAL ALVARADO PRESIDENTE MUNICIPAL

TANO ALCORNATE

LIC. FERNANDO DURAZO PICOS RETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

ISAF-eb0272f3-6b3a-fe43-965d-c02bae

5/13/2020 12:50:09 PM